江苏达胜热缩防护用品有限公司年产功能性塑料制品3000吨项目竣工环境保护验收意见

2026年09月23日，江苏达胜热缩防护用品有限公司作为组长单位，组织验收监测单位（澄铭环境检测（苏州）有限公司）代表及邀请的二位专家组成竣工环保验收工作组，按照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、苏州晨睿环保科技服务有限公司编制的《江苏达胜热缩防护用品有限公司年产功能性塑料制品3000吨项目环境影响报告表》、苏州市生态环境局批复（批文号：苏环建[2026]09第0083号）等要求，开展“年产功能性塑料制品3000吨项目”的竣工环保验收。

验收工作组审核了《江苏达胜热缩防护用品有限公司年产功能性塑料制品3000吨项目竣工环境保护验收监测报告表》，并进行现场踏勘，经评议提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：江苏达胜热缩防护用品有限公司年产功能性塑料制品3000吨项目

建设地点：苏州市吴江区黎里镇北厍社区厍西路1288号，租赁江苏达胜热缩材料有限公司厂房，本次建设项目新增租赁建筑面积3197.98m^2，全部租赁建筑面积14871.59m^2。

项目性质：改扩建

行业类别及代码：C2921塑料薄膜制造

建设规模和内容：项目本次新增挤出机4台、涂胶线的涂胶机4台、切片机4台以及印字机2台、吹膜机1台；

项目警示带、网生产工艺生产工序为聚乙烯和色母粒经配料、称重和混合后进行挤出，之后分别进行冲孔拉伸+复合+检验包装/吹膜+水性油墨印刷+检验包装加工，最终产品出厂；防腐材料生产工艺为聚乙烯和色母粒经配料、称重和混合后进行挤出，之后分别进行热熔胶的涂胶和分切包装/外包辐照+涂胶+分切包装，最终产品出厂；

项目审批年产功能性塑料制品3000吨，其中警示带、网1000吨，防腐材料（热缩防腐材料、冷缠防腐材料）2000吨；

定员和工作时数：扩建项目在现有员工50人基础上调配，新增员工10人；全厂年工作300天，每班工作8小时，一班制，年运行2400小时。

（二）建设过程及环保审批情况

江苏达胜热缩防护用品有限公司成立于2016年，原有“年产热缩材料2000吨项目”（苏环建[2016]674号）已经完成竣工环保验收。

江苏达胜热缩防护用品有限公司年产功能性塑料制品3000吨项目于2025年4月28日在苏州市吴江区黎里镇人民政府进行备案（备案证号：黎政备〔2025〕98号）；公司于2025年11月委托苏州晨睿环保科技服务有限公司编制完成《江苏达胜热缩防护用品有限公司年产功能性塑料制品3000吨项目环境影响报告表》，项目于2026年7月15日取得苏州市生态环境局批复（批文号：苏环建[2026]09第0083号）；

项目主体工程与污染防治措施于2026年7月开工建设，2026年8月建设完成。

2026年8月，公司开展对“年产功能性塑料制品3000吨项目”验收工作，委托澄铭环境检测（苏州）有限公司于2026年9月6~7日采样并完成的验收检测报告（报告编号：CMJC202609107），公司综合现场环境管理检查编制完成验收监测报告表。

江苏达胜热缩防护用品有限公司于2026年09月22日进行了排污登记表变更，排污登记表编号：91320509MA1N48Q17M001W；公司突发环境事件应急预案正在编制中。

（三）投资情况

项目总投资550万元，其中环保投资为20万元，占总投资的3.6%，用于废气处理设施建设以及降噪和固体废物处置。

（四）验收范围

本次验收范围为江苏达胜热缩防护用品有限公司年产功能性塑料制品3000吨项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，项目性质、地址、规模和生产工艺无变动；

本项目危废仓库由环评中在造粒车间内调整至厂区西侧，一般固废仓库由原料仓库内调整至厂区东侧；以上变动不新增敏感点。

对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目以上不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

公司厂区雨污分流，项目员工生活污水经厂区化粪池收集后清运至苏州汾湖水务发展有限公司（汾湖城区水质净化厂）处理，尾水排放至乌龟漾；冷却水循环使用不外排。

公司与清运单位苏州恒裕环保服务有限公司以及苏州汾湖水务发展有限公司签订了清运处理三方协议。

（二）废气

项目1台挤出机（含冲孔、拉伸）、1台吹膜机、2台印刷机废气集气罩收集后进入一套二级活性炭装置进行处理，尾气经15m高DA004排气筒外排；3台挤出、4台涂胶废气集气罩收集后经一套前置过滤+二级活性炭装置处理，尾气经15m高DA005排气筒外排；以上所用活性炭碘值为818mg/g。

以上未收集到的废气车间无组织外排；

（三）噪声

项目噪声主要为挤出机、涂胶机等设备以及废气和废水处理设施运转过程产生的噪声，企业通过隔声、减振和距离衰减等措施，噪声可以得到一定程度的削弱，减小对周围的环境影响。

（四）固体废弃物

本项目固体废物主要为危险固废、一般工业固废、生活垃圾，其中：

项目危险废物主要为废润滑油、废包装容器、废活性炭，委托资质单位苏州市吴江区满泽环保科技服务有限公司处置；

项目依托公司现有的面积10m^{2}的危废仓库，建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

项目一般工业固废主要为边角料、不合格品，收集后委托惟合环保科技（苏州）有限公司综合利用；

项目依托公司现有的面积100m^{2}的一般固废仓库，贮存基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋标准》（GB18599-2020）的要求。

员工生活垃圾由汾湖高新区（黎里镇）北厍环卫站清运。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，江苏达胜热缩防护用品有限公司年产功能性塑料制品3000吨项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，负荷符合验收要求，监测结果表明：

（一）废水

项目外排仅为清运到污水厂的生活污水，与其他厂区内企业合并清运，本次未检测；

（二）废气

项目15m高的DA004和DA005排气筒外排非甲烷总烃速率和浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值标准；

以上核算项目外排非甲烷总烃的量符合环评提出的总量控制要求。

项目厂界无组织监控点排放的非甲烷总烃浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024修改单）表9标准。

厂区内车间门口无组织排放非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值。

（二）噪声

项目厂房东、南、西、北侧厂界外1米处昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准限值。

（三）固体废弃物

本项目产生的固废有效处置，零外排。

（四）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，公司在废气处理设施设置采样口，在废气处理设施、一般固废、危废仓库安装了符合要求的环保标志牌。

五、验收结论

按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法[2021]70号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），经对本次验收项目逐一对照核查，无验收不合格内容，验收组一致同意，江苏达胜热缩防护用品有限公司年产功能性塑料制品3000吨项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环[2024]16号）等的要求，进一步提升危险废物规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险。

3、加强废气处理设施的运行维护管理，日常运行进行记录。

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

江苏达胜热缩防护用品有限公司

2026年09月23日

建设项目“三同时”竣工环保验收评审会
签到表

建设单位	江苏达胜热缩防护用品有限公司			
项目名称	江苏达胜热缩防护用品有限公司年产功能性塑料制品 3000 吨项目			
会议时间	2026年 9 月 23 日			
会议地点	苏州市吴江区黎里镇北厍社区厍西路 1288 号			
会议人员签到				
参会人员	单位名称	职务/职称	联系方式	签名
组长	江苏达胜热缩防护用品有限公司	IOHSE经理	18550172716	韦良
参会人员	江苏达胜热缩防护用品有限公司	安全员	13776262608	陈[illegible]
	苏州[illegible]大学	老[illegible]	13616203361	[illegible]
	苏州市[illegible]学会	高[illegible]	13915552187	[illegible]
	澄铭环保检测(苏州)有限公司	工程师	18051176555	张大茜