江苏苏州市吴江城市投资发展集团有限公司110千伏配套工程竣工环境保护验收意见

2026年9月29日，国网江苏省电力有限公司在泰州召开了江苏苏州市吴江城市投资发展集团有限公司110千伏配套工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，建设管理单位国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司，设计单位苏州电力设计研究院有限公司，施工单位吴江市力良送变电工程有限公司、江苏中隆电气有限公司，监理单位苏州电力设计研究院有限公司，环评单位江苏清全科技有限公司，验收调查单位苏州绿鹏环保科技有限公司，验收监测单位苏州市百信环境检测工程技术有限公司。会议特邀专家2名，会议成立了验收工作组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

江苏苏州市吴江城市投资发展集团有限公司110千伏配套工程位于苏州市吴江区八坼街道、松陵街道，本工程包括2项子工程，分别为：（一）菀坪～新城T接110千伏吴江城投变110千伏线路、（二）菀坪～八坼T接110千伏吴江城投变110千伏线路。工程具体情况如下：

（一）苑坪～新城T接110千伏吴江城投变110千伏线路

新建110千伏单回线路路径长5.67公里，其中新建单回架空线路路径长1.1公里，新建杆塔6基、分支站1座；新建单回电缆线路（双设单敷）路径长约4.32公里，更换单回电缆0.25公里。

（二）苑坪～八坼T接110千伏吴江城投变110千伏线路

新建110千伏单回线路路径长3.24公里，其中新建单回架空线路路径长1.1公里，新建杆塔6基、分支站1座；新建单回电缆（利用本期苑坪～新城T接110千伏吴江城投变110千伏线路新建电缆通道）路径长1.96公里，更换单回电缆0.18公里。

本工程共新建线路路径长约6.95公里，其中子工程1和子工程2有1.9公里电缆同沟敷设，因此本工程线路折单长度为8.91公里。

江苏苏州市吴江城市投资发展集团有限公司110千伏配套工程总投资为7819万元，其中环保投资60万元，占总投资的0.77%；工程于2026年2月开工，至2026年6月竣工并进入环境保护设施调试期。

二、工程变动情况

本工程于2026年1月23日取得苏州市生态环境局《关于江苏苏州市吴江城市投资发展集团有限公司110千伏配套工程环境影响报告表的批复》（苏环辐评〔2026〕1号），对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84号），本工程实际建成后的工程性质、地点、规模、已采取的环境保护措施等与环评报告基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程电磁环境和声环境噪声监测值均符合验收要求。

五、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强本工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收工作组组长：

2026 年 9 月 29 日